


REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
 PROVINCIA DI UDINE
 COMUNE DI MORTEGLIANO

COMMITTENTE	COMUNE DI MORTEGLIANO
LAVORO	ADEGUAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MORTEGLIANO
FASE	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
OGGETTO	CRONOPROGRAMMA
	<p style="text-align: center;">IL TECNICO RESPONSABILE Dott. Ing. Adriano Runcio</p> <p>COLLABORAZIONI ED ASPETTI SPECIALISTICI</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>

DATA PROGETTO

28 MAGGIO 2018

Revisione n°	Data	Versione approvata da	codice pratica
1	30.08.2019		PU.07.18

06

CRONOPROGRAMMA DELLE FASI LAVORATIVE

Descrizione della fase lavorativa	Importo categoria di lavorazione	settimane																														Totale percentuale	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
		percentuale di lavorazione effettuata nella settimana																															
OPERE A CORPO																																	
Demolizioni e rimozioni	63.669,13	40,00%	40,00%	20,00%																												100%	
Lavori specialistici di rinforzo strutturale con fibre in resina e intonaci strutturali	67.668,54			40,00%	30,00%	30,00%																										100%	
Lavori specialistici di rinforzo strutturale con fibre di carbonio	46.329,17							5,00%	5,00%	5,00%	15,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%					5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%						100%		
Lavori specialistici - cementi armati	17.737,82					10,00%			10,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%								10,00%	10,00%	10,00%								100%		
Manutenzione straordinaria della copertura	54.054,15					10,00%	15,00%	10,00%	15,00%																	20,00%	30,00%					100%	
Messa in sicurezza solai e strutture secondarie	46.004,86					10,00%	10,00%	5,00%	5,00%												10,00%	20,00%	20,00%	20,00%							100%		
Lavori specialistici - opere in legno	36.420,86															50,00%	50,00%															100%	
Lavori specialistici - acciaio da carpenteria	21.635,58													50,00%	50,00%																	100%	
Rifacimento impianti idrico sanitari	11.808,62																							50,00%	50,00%							100%	
Rifacimento impianti termici	27.132,91																								45,00%	45,00%				5,00%	5,00%		100%
Rifacimento impianti elettrici	61.218,75									20,00%	20,00%																20,00%	20,00%	10,00%	5,00%	5,00%		100%
Ripristini di pavimenti, pareti e controsoffitti	274.319,61							20,00%	10,00%							20,00%	20,00%	20,00%													10,00%	100%	
Importi parziali		25.467,65	25.467,65	39.801,24	20.300,56	32.080,25	12.708,61	64.886,04	41.930,57	5.864,02	20.966,91	16.333,99	4.090,24	13.134,25	13.134,25	20.526,89	75.390,81	59.464,41	64.064,89	9.200,97	13.291,21	7.678,09	9.994,55	16.842,73	27.653,56	33.092,91	12.243,75	6.121,88	4.417,58	4.417,58	27.431,96	€ 728.000,00	
Importi totali	€ 728.000,00	€ 25.467,65	€ 50.935,30	€ 90.736,54	€ 111.037,10	€ 143.17,35	€ 155.825,96	€ 220.712,00	€ 262.642,56	€ 268.506,59	€ 289.473,49	€ 305.807,49	€ 309.897,75	€ 323.031,92	€ 336.166,22	€ 356.693,11	€ 432.083,92	€ 491.548,33	€ 55.613,22	€ 564.814,19	€ 578.105,41	€ 585.783,50	€ 595.778,05	€ 612.620,78	€ 640.274,34	€ 673.367,25	€ 685.611,00	€ 691.732,87	€ 696.150,46	€ 700.568,04	€ 728.000,00		
% avanzamento lavori		3,50%	7,00%	12,46%	15,25%	19,66%	21,40%	30,32%	36,08%	36,88%	39,76%	42,01%	42,57%	44,37%	46,18%	49,00%	59,35%	67,52%	76,32%	77,58%	79,41%	80,46%	81,84%	84,15%	87,95%	92,50%	94,18%	94,18%	95,02%	96,23%	100,00%		